



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		 Ajuntament de Salou DECRET Data 23-02-2024 Número DEC/1014/2024
Codi de verificació 		
Codi de document COP18I013E	Núm. d'expedient 2214/2022	

Interessat de l'expedient
AJUNTAMENT DE SALOU SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

Localització de l'activitat

Assumpte
DECRET APROVACIÓ CERT. 9.
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
CONTINUACIÓ I MILLORA DEL CAMÍ DE
RONDA A L'ENTORN DE LA PLATJA LLARGA,
LA PUNTA DEL CAVALL, EL MOLLET DEL FAR
I L'ACCÉS A LA TALAIA

DECRET

Identificació de l'expedient

Expedient núm. 2214/2022, relatiu a la contractació de les obres de continuació i millora del camí de ronda a l'entorn de la platja Llarga, la Punta del Cavall, el Mollet del Far i l'accés a la Talaia (P-3521)

Tràmit: Aprovació certificació d'obres 9.

Fets

- El 22 de setembre de 2022, l'òrgan de contractació adjudica a l'empresa EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA S.L., amb NIF B-65535833, les obres de continuació i millora del camí de ronda a l'entorn de la platja Llarga, la Punta del Cavall, el Mollet del Far i l'accés a la Talaia, per un preu de 790.591,68 €, IVA inclòs.
- El 29 de setembre de 2022, aquesta adjudicació es formalitza en document administratiu.
- El 14 de novembre de 2022, les parts contractants signen l'Acta de comprovació del replanteig.
- El 4 de desembre de 2023, l'arquitecte municipal, director facultatiu de les obres, emet informe referent a l'increment d'amidaments per import de 20.724,24 € que ha sofert l'obra.
- El 22 de febrer de 2024, els S.T.M. traslladen al Servei de Contractació la següent documentació:
 - certificació ordinària núm. 9, expedida el 5 de desembre de 2023 pel director de l'obra, en concepte de l'increment d'amidaments, per tal que es tramiti la seva aprovació i pagament.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament			
Unitat De Contractació PLAPE			
Codi de verificació			
Codi de document COP18I013E	Núm. d'expedient 2214/2022	22-02-24 13:14	

- factura emesa pel contractista, núm. 24-109, de 7 de febrer de 2024, per import de 20.724,38 €, IVA inclòs, corresponent a la certificació d'obra indicada.

6. Aquesta despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 02.171.61923 – renovació equipaments platja camí de ronda (núm. operació 220240001065, de 20 de febrer de 2024).

Fonaments de dret

1. Informe, de 4 de desembre de 2023, de l'arquitecte municipal, director facultatiu de les obres, referent a l'increment d'amidaments per import de 20.724,24 € que ha sofert l'obra pels següents motius:

- Capítol d'obra civil

- Ha suposat un increment de 11.557,09 € deguts a la suma d'increments i decrements següents:

- *Tram platja llarga*

- *Increment de 35.042,72 € en treballs d' "accés al camí de ronda pel sector de ponent" de la platja llarga, concretament en major quantitat d'enderroc, i de terraplenat, regularització de pendents, excavació de rases i treballs de mamposteria i pavimentació per crear accessos més suaus i adaptats. Tanmateix hi ha un increment important en el subministrament i estesa de terra per plantació de jardineria posterior.*
- *Increment de 666,64 € en treballs d' "accés principal C.Brussel·les- C. Torremolinos", concretament en major quantitat de vorada d'acer corten pels graons de pavimentació.*
- *Decrement de 6.522,78 € en "nova rampa d'accés mirador" com a conseqüència de menor quantitat de paret, de fonament de formigó armat, esbrocada, excavació de rases i menor quantitat de paviment i de revestiment de mur amb fustes, tot i haver-hi major quantitat de subministrament de terres per plantació, de mamposteria i d'encofrat vist permanent amb corten.*



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament			
Unitat De Contractació PLAPE			
Codi de verificació			
Codi de document COP18I013E	Núm. d'expedient 2214/2022	22-02-24 13:14	

- Increment de 9.102,11 € en "paviments" com a conseqüència de major actuació en creació de camins previstos (regularització paviments de zahorra natural, paviment formigonat esglaonat, vorada d'acer corten i barana de protecció)
- Increment de 21.004,64 € en "Variació de traçat litoral" deguts a major quantitat de creació de camins; regularització i desbroç, terraplenat i compactat, actuació en murs de mamposteria existents i major quantitat de subministrament de terra per plantació.
- Decrement dels 5.019,16 € previstos en "instal·lació de reg" per compensar increments d'execució en els altres trams, deixant les previsions de traspàs de paviment.
- Decrement dels 18.878,48 € previstos en "camins intermitgós" com a conseqüència de les variacions i increments de camins en els trams de "accés per ponent" i "variacions de traçat litoral".
- Increment de 1.091,59 € del tram "altres" com a conseqüència de una major disposició de plataformes de fusta de 2x2 m.
- Tram penya tallada- punta del cavall
 - Decrement dels 8.724,45 € com a conseqüència de menor actuació en els subtrams de M-69 a M-71, a l'accés de C/Cala Font, i al tram de M-75 a M-86, tot i l'increment al tram M-71 a M-73.
- Tram punta del cavall- Cala Crancs
 - Increment de 4.951,57 € a l' "accés públic C/Punta del cavall" per major regularització de pendents, excavació i paviment esglaonat.
 - Decrement de 24.553,80 € al "subtram de M-86 a M-92" per menor necessitat d'actuació en treballs de mamposteria, així com menor amidament real de la passarel·la realitzada del previst.
 - Increment de 15.542,17 € a l' "accés públic de M-92-M-93" com a conseqüència de les variacions en el mirador degudes a la major quantitat de revestiment de mur amb taulons de fusta, i treballs en



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP18I013E	Núm. d'expedient 2214/2022	22-02-24 13:14

estructura de suport del mirador (llosa de formigó, fonament i enderroc previ), així com a la prolongació de l'accés per suavitzar pendents i fer l'accés "més accessible".

- *Decrement de 6.799,05 € a l' "subtram entre accessos públics" com a conseqüència del menor traçat entre accessos públics, atès l'allargament dels accessos públics per tal de suavitzar pendents.*
- *Increment de 6.122,73 € a l' "accés públic de la mala-dona" com a conseqüència de les variacions en el mirador degudes a la major quantitat de revestiment de mur amb taulons de fusta, i treballs en estructura de suport del mirador (llosa de formigó, fonament i enderroc previ), així com a la prolongació de l'accés per suavitzar pendents i fer l'accés "més accessible".*
- *Increment de 48.744,31 € al "tram M-95 a M-98" deguts a la creació de camí i suavització de pendents en aquest tram, no previst a projecte, i que ha suposat fonamentalment treballs d'enderroc i repavimentació, amb encofrat volat per ampliar camí, i proteccions amb barana.*

- *Tram Cala Crancs- Far de Salou*
 - *Decrement dels 20.997,78 € previstos per compensar increments d'execució en els altres trams.*
- *Tram accés C/Reguerot- DP Autoritat portuària.*
 - *Decrement dels 38.882,61 € previstos per compensar increments d'execució en els altres trams. Vist que també es preveu una futura actuació per part de La Generalitat en aquest àmbit.*

- *Capítol de gestió de residus*

- *Ha suposat un increment de 3.263,4 € per la realització de major transport, acopi, càrrega i gestió de residus, en molts casos per increments d'enderrocs.*

- *Capítol de control de qualitat*

- *Sense increment ni decrement de cost.*



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP18I013E	Núm. d'expedient 2214/2022	22-02-24 13:14

- *Capítol de seguretat i salut*

- *Ha suposat un increment de 37,84 € per la realització per petites tasques suplementàries de seguretat.*

2. Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques:

· Art. 160.1: Només es poden introduir variacions sense aprovació prèvia quan consisteixin en l'alteració del nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu primitiu del contracte, exclòs l'impost sobre el valor afegit.

· Art. 160.2: Les variacions esmentades a l'apartat anterior, respectant en tot cas el límit que preveu, s'han d'incorporar a les relacions valorades mensuals i s'han de recollir i abonar en les certificacions mensuals, d'acord amb el que preveu l'article 145 de la Llei, o amb càrrec al crèdit addicional del 10 per 100 a què fa referència la disposició addicional catorzena de la Llei, en la certificació final a què es refereix l'article 147.1 de la Llei, una vegada complerts els tràmits que assenyala l'article 166 d'aquest Reglament.

En aquest cas, l'alteració en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte suposa un increment de 20.724,24 €, IVA inclòs, quantitat que representa incrementar el preu d'adjudicació en un percentatge del 2,62 %.

3. L'article 21.1, lletra f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a l'alcalde "el desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat".
4. Els articles 185.2 i 186.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableixen, respectivament, que correspondrà al president de la corporació el reconeixement i la liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits, així com les funcions d'ordenació de pagaments.
5. Les Bases d'Execució del vigent Pressupost municipal atribueixen a l'alcalde la competència d'ordenar els pagaments, sense perjudici de les delegacions que pugui efectuar conforme a la normativa vigent.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP18I013E	Núm. d'expedient 2214/2022	22-02-24 13:14


6. El plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte regula el procediment d'abonament de les certificacions al contractista.
7. Decret de l'alcalde DEC/4270/2023, de 9 d'agost, de delegació de competències en matèria de contractació (publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 30 d'agost de 2023, inserció 2023-7603).

Resolució

1. Aprovar la certificació ordinària núm. 9 de les obres de continuació i millora del camí de ronda a l'entorn de la platja Llarga, la Punta del Cavall, el Mollet del Far i l'accés a la Talaia, en concepte de l'increment d'amidaments que s'ha produït a l'obra.
2. Ordenar el pagament al contractista de la factura núm. 24-109, de 7 de febrer de 2024, per import de 20.724,38 €, IVA inclòs, corresponent a la certificació d'obres indicada, dins el termini legalment establert, amb càrrec a la partida pressupostaria 02.171.61923 – renovació equipaments platja camí de ronda (núm. operació 220240001065, de 20 de febrer de 2024).
3. Notificar aquesta resolució al contractista, amb l'avertiment dels recursos que s'hi poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció General i al director facultatiu de l'obra.

Peu de recurs

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.



Signatura electrònica
Firma electrònica

Regidor delegat de
Control de
Concessions i
Contractes
Xavier Montalà
Arribas
(Decret núm
4270/2023 de
09/08/2023)
23-02-2024 09:12



Signatura electrònica
Firma electrònica

Secretari General
Enric Ollé Bidó
22-02-2024 14:24