



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		Ajuntament de Salou DECRET Data 09-06-2023 Número DEC/3323/2023
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document COP17I02YH	Núm. d'expedient 9430/2022	06-06-23 13:36

Interessat de l'expedient
AJUNTAMENT DE SALOU SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

Localització de l'activitat

Assumpte
DECRET APROVACIÓ CERT. 5 I ÚLTIMA.
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I
AMPLIACIÓ DEL CIRCUIT D'SKATE UBICAT AL
PARC MANEL ALBINYANA, ENTRE EL CARRER
TARRAGONA I EL CARRER [REDACTED]
[REDACTED]

DECRET

Identificació de l'expedient

Expedient núm. 9430/2022, relatiu a la contractació de les obres de millora i ampliació del circuit d'skate ubicat al parc Manel Albinyana, entre el carrer [REDACTED] carrer [REDACTED] [REDACTED] – segona convocatòria

Tràmit: Aprovació certificació d'obres.

Fets

1. L'1 de setembre de 2022, l'òrgan de contractació adjudica a l'empresa ROIG I FILLS ASSOCIATS S.A., amb NIF A-58401282, les obres de millora i ampliació del circuit d'skate ubicat al parc Manel Albinyana, entre el carrer Tarragona i el carrer [REDACTED] per un preu de 270.435 €, IVA inclòs.
2. El 9 de setembre de 2022, aquesta adjudicació es formalitza en document administratiu.
3. El 9 d'octubre de 2022, les parts contractants signen l'Acta de comprovació del replanteig.
4. El 19 de gener de 2023, l'empresa ROIG I FILLS ASSOCIATS S.A. comunica a l'Ajuntament la transformació mercantil de l'empresa de societat anònima a societat limitada, així com el trasllat del seu domicili social, la reducció de capital social i la reelecció dels administradors solidaris. Adjunta amb la instància l'escriptura pública atorgada davant notari i la tarja d'identificació fiscal (NIF), el número del qual serà a partir d'ara B-58401282.
5. El 30 de maig de 2023, l'arquitecte municipal, director facultatiu de les obres, emet informe referent a l'increment d'amidaments per import de 12.306 € que ha sofert l'obra pels següents motius:



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document COP17I02YH	Núm. d'expedient 9430/2022	06-06-23 13:36


Partides que han suposat un increment d'amidament:

- Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
 - o Increment d'amidament: 25.56 m3
 - o Increment de cost: + 771 € aprox.
 - o Causa: Realització de més base de tot-u per l'estabilitat dels futurs paviments.
 - Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tonçades de 25 cm, com a màxim
 - o Increment d'amidament: 12.93 m3
 - o Increment de cost: + 502 € aprox.
 - o Causa: Realització de més base de graves per l'estabilitat dels futurs paviments i degut al pou de graves de desguàs del bowl (piscina que es patina).
 - Paviment de formigó
 - o Increment d'amidament: 24,37 m3
 - o Increment de cost: + 2.656 € aprox.
 - o Causa: Major gruix en els paviments.
 - Armadura per lloses de formigó
 - o Increment d'amidament: 506.36 m2
 - o Increment de cost: + 1.838 € aprox.
 - o Causa: Major armat en les lloses de formigó, dels elements de skating i dels paviments, així com major armat especialment en els ancoratges de les pletines metàl·liques dels elements d'skating.
 - Formació de junts de paviment de formigó
 - o Increment d'amidament: 293.96 m
 - o Increment de cost: + 2.325 € aprox.
 - o Causa: Major formació de junts dels paviments de formigó i trobades entre superfícies de formigó i especialment les juntes amb els cantells metàl·lics reforçats.
 - Xapa metàl·lica
 - o Increment d'amidament: 16.25 m
 - o Increment de cost: + 650 € aprox.
 - o Causa: Major quantitat de les pletines metàl·liques dels elements d'skating.
 - Pericó de registre
 - o Increment d'amidament: 2 ud
 - o Increment de cost: + 209 € aprox.
- Causa: Major quantitat degut al pericó-pou de graves de desguàs del bowl.**

6. El 6 de juny de 2023, els S.T.M. traslladen al Servei de Contractació la següent documentació:
- certificació núm. 5 i última, expedida el 8 de maig de 2023 pel director de l'obra, en concepte d'increment d'amidaments, per tal que es tramiti la seva aprovació i pagament.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP17I02YH	Núm. d'expedient 9430/2022	06-06-23 13:36

- factura emesa pel contractista, núm. 732 C5, d'11 de maig de 2023, per import de 12.306 €, IVA inclòs, corresponent a la certificació d'obra indicada.

Fonaments de dret

1. Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques:
 - Art. 160.1: Només es poden introduir variacions sense aprovació prèvia quan consisteixin en l'alteració del nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu primitiu del contracte, exclos l'impost sobre el valor afegit.
 - Art. 160.2: Les variacions esmentades a l'apartat anterior, respectant en tot cas el límit que preveu, s'han d'incorporar a les relacions valorades mensuals i s'han de recollir i abonar en les certificacions mensuals, d'acord amb el que preveu l'article 145 de la Llei, o amb càrrec al crèdit addicional del 10 per 100 a què fa referència la disposició addicional catorzena de la Llei, en la certificació final a què es refereix l'article 147.1 de la Llei, una vegada complerts els tràmits que assenyala l'article 166 d'aquest Reglament.

En aquest cas, l'alteració en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte suposa un increment de 12.306 €, IVA inclòs, quantitat que representa incrementar el preu d'adjudicació en un percentatge del 4,55 %.

2. L'article 21.1, lletra f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a l'alcalde "el desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat".
3. Els articles 185.2 i 186.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableixen, respectivament, que correspondrà al president de la corporació el reconeixement i la liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits, així com les funcions d'ordenació de pagaments.
4. Les Bases d'Execució del vigent Pressupost municipal atribueixen a l'alcalde la competència d'ordenar els pagaments, sense perjudici de les delegacions que pugui efectuar conforme a la normativa vigent.
5. El plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte regula el procediment d'abonament de les certificacions al contractista.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document COP17I02YH	Núm. d'expedient 9430/2022	06-06-23 13:36

6. Decret de l'alcalde DEC/193/2020, de 13 de gener, de delegació de competències en matèria de contractació (publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 18 de febrer de 2020).

Resolució

1. Aprovar la certificació núm. 5 i última de les obres de millora i ampliació del circuit d'skate ubicat al parc Manel Albinyana, entre el carrer [REDACTED] i el carrer [REDACTED] [REDACTED] en concepte d'increment d'amidaments.
2. Ordenar el pagament al contractista de la factura núm. 732 C5, d'11 de maig de 2023, per import de 12.306 €, IVA inclòs, corresponent a la certificació d'obres indicada, dins el termini legalment establert, amb càrrec a la partida pressupostaria 02.342.61922 – ampliació skate park (núm. operació 220230013864, de 2 de juny de 2023).
3. Notificar aquesta resolució al contractista, amb l'avertiment dels recursos que s'hi poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció General i al director facultatiu de l'obra.

Peu de recurs

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.



Signatura electrònica
Firma electrònica

Regidor delegat de
Control Executiu de
Concessions i
Contractes
Pedro Madrona
Arancón
(Decret núm
193/2020 de
13/01/2020)
09-06-2023 12:09



Signatura electrònica
Firma electrònica

Secretari General
Enric Ollé Bidó
07-06-2023 13:27