



Ajuntament  
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		Ajuntament de Salou DECRET Data 16-01-2024 Número DEC/233/2024 Ajuntament de Salou
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document COP181006M	Núm. d'expedient 3870/2023	15-01-24 12:57

Interessat de l'expedient  
AJUNTAMENT DE SALOU SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

Localització de l'activitat

Assumpte  
DECRET APROVACIÓ CERT. 5. CONTRACTACIÓ  
DE LES OBRES CORRESPONENTS AL LOT 2  
(INSTAL·LACIONS) DEL PROJECTE D'ADAPTACIÓ  
DE L'ESTADI DE FUTBOL AL TERRENY  
RESULTANT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA  
CANALITZACIÓ DEL BARRANC DE BARENYS -  
SEGONA CONVOCATORIA

## DECRET

### Identificació de l'expedient

Expedient núm. 3870/2023, relatiu a la contractació de les obres corresponents al Lot 2 (instal·lacions) del projecte d'adaptació de l'estadi de futbol al terreny resultant com a conseqüència de la canalització del barranc de Barenys (P-2622)

Tràmit: Aprovació certificació d'obres núm. 5

### Fets

- El 27 d'abril de 2023, la Junta de Govern Local adjudica el contracte de les obres corresponents al Lot 2 (instal·lacions) del projecte d'adaptació de l'estadi de futbol al terreny resultant com a conseqüència de la canalització del barranc de Barenys (P-2622) a favor de l'empresa ELECINOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U., amb NIF A-79486833, pel preu de 153.649,59 €, IVA inclòs.
- El 25 de maig de 2023, aquesta adjudicació es formalitza en document administratiu.
- El 5 de juny de 2023, les parts contractants signen l'Acta de comprovació del replanteig.
- El 27 de novembre de 2023, l'arquitecte municipal, director facultatiu de les obres, emet informe referent a l'increment d'amidaments per import de 15.603,57 €, que ha sofert l'obra pels següents motius:
  - Treballs previs.
    - o Menor feina de demolicions i desmuntatges a realitzar.



Ajuntament  
de Salou

<i>Unitat / Departament</i> Unitat De Contractació PLAPE		
<i>Codi de verificació</i> [REDACTED]		
<i>Codi de document</i> COP18I006M	<i>Núm. d'expedient</i> 3870/2023	15-01-24 12:57

- Instal·lació elèctrica:
  - o Major quantitat de cablejat i escomesa, pels robatoris que van ocórrer a l'estadi, així com major quantitat de rases i pericons per reposar les conduccions, atès el mal estat de les canalitzacions resultants dels actes de vandalisme.
- Instal·lació d'il·luminació
  - o Major fonamentació per modificació de la ubicació de la torre de il·luminació del camp d'entrenament de porters
  - o Major amidament de focus LED.
- Instal·lació de telecomunicacions
  - o Menor quantitat de la prevista a projecte per aprofitament de les conduccions certificades com a instal·lació elèctrica.
  - o Menor quantitat realitzada de la prevista a projecte, ateses les possibilitats mantenint l'adient funcionament de l'estadi, de poder compensar altres increments en altres capítols.
- Instal·lació de megafonia
  - o Menor quantitat de la prevista a projecte per aprofitament de les conduccions certificades com a instal·lació elèctrica.
  - o Menor quantitat realitzada de la prevista a projecte, ateses les possibilitats mantenint l'adient funcionament de l'estadi, de poder compensar altres increments en altres capítols.
- Instal·lació de contra-incendis
  - o Menor quantitat de la prevista a projecte per aprofitament de les conduccions certificades com a instal·lació elèctrica.
  - o Menor quantitat realitzada de la prevista a projecte, ateses les possibilitats mantenint l'adient funcionament de l'estadi, de poder compensar altres increments en altres capítols.
- Instal·lació de fontaneria
  - o Menor quantitat de la prevista a projecte per aprofitament de les conduccions certificades com a instal·lació elèctrica.
  - o Menor quantitat realitzada de la prevista a projecte, ateses les possibilitats mantenint l'adient funcionament de l'estadi, de poder compensar altres increments en altres capítols.
- Instal·lació de residuals
  - o Major amidament per previsió de l'afectació del futur barranc de Barenys, aspecte que obliga a realitzar l'escomesa en direcció oposada al barranc i



Ajuntament  
de Salou

Unitat / Departament		
Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació		
Codi de document COP18I006M	Núm. d'expedient 3870/2023	15-01-24 12:57

suposa un major amidament (L'obra de l'ACA confirma durant l'execució que no ho assumeix La Generalitat).

- Instal·lació de pluvials
  - o Menor quantitat realitzada de la prevista a projecte, ateses les possibilitats mantenint l'adiant funcionament de l'estadi, de poder compensar altres increments en altres capítols.
- Manteniment
  - o Menor quantitat realitzada de la prevista a projecte, ateses les possibilitats mantenint l'adiant funcionament de l'estadi, de poder compensar altres increments en altres capítols.

5. El 15 de gener de 2024, els S.T.M. traslladen al Servei de Contractació la següent documentació:
- certificació ordinària núm. 5, expedida l'1 de desembre de 2023 pel director de l'obra, en concepte de, per tal que es tramiti la seva aprovació i pagament.
  - factura emesa pel contractista núm. 1163076400, d'1 de desembre de 2023, per import de 15.603,57 €, IVA inclòs, corresponent a la certificació d'obra indicada.

## Fonaments de dret

1. Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques:
  - Art. 160.1: Només es poden introduir variacions sense aprovació prèvia quan consisteixin en l'alteració del nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu primitiu del contracte, exclòs l'impost sobre el valor afegit.
  - Art. 160.2: Les variacions esmentades a l'apartat anterior, respectant en tot cas el límit que preveu, s'han d'incorporar a les relacions valorades mensuals i s'han de recollir i abonar en les certificacions mensuals, d'acord amb el que preveu l'article 145 de la Llei, o amb càrrec al crèdit addicional del 10 per 100 a què fa referència la disposició addicional catorzena de la Llei, en la certificació final a què es refereix l'article 147.1 de la Llei, una vegada complets els tràmits que assenyala l'article 166 d'aquest Reglament.



Ajuntament  
de Salou

Unitat / Departament		
Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació		
Codi de document COP18I006M	Núm. d'expedient 3870/2023	15-01-24 12:57

En aquest cas, l'alteració en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte suposa un increment de 15.181,90 €, IVA inclòs, quantitat que representa incrementar el preu d'adjudicació en un percentatge del 9,88 %. D'acord amb l'informe del director facultatiu de les obres, de 27 de novembre de 2023, "Tot i ser el valor de la certificació 5, de 15.603,57 € (IVA inclòs), suposa un increment respecte l'adjudicació de 15.181,90 € (IVA inclòs) donat que l'import acumulat fins la certificació anterior fou de -421.67 € respecte l'import adjudicat".

2. L'article 21.1, lletra f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a l'alcalde "el desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat".
3. Els articles 185.2 i 186.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableixen, respectivament, que correspondrà al president de la corporació el reconeixement i la liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits, així com les funcions d'ordenació de pagaments.
4. Les Bases d'Execució del vigent Pressupost municipal atribueixen a l'alcalde la competència d'ordenar els pagaments, sense perjudici de les delegacions que pugui efectuar conforme a la normativa vigent.
5. El Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte regula el procediment d'abonament de les certificacions al contractista.
6. Decret d'Alcaldia núm. DEC/4270/2023, de 9 d'agost, de delegació de competències en matèria de contractació en el regidor de control de concessions i contractes (publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 30 d'agost de 2023, inserció 2023-7603).

## Resolució

1. Aprovar la certificació ordinària núm. 5 de les obres corresponents al Lot 2 (instal·lacions) del projecte d'adaptació de l'estadi de futbol al terreny resultant com a conseqüència de la canalització del barranc de Barenys (P-2622), en concepte de l'increment d'amidaments que s'ha produït durant l'execució de les obres.
2. Ordenar el pagament al contractista de la factura núm. 1163076400, d'1 de desembre de 2023, per import de 15.603,57 €, IVA inclòs, corresponent a la certificació d'obres indicada, dins el termini legalment establert, amb càrrec a la partida pressupostària 02.342.61921 – construcció zona equipaments camp de futbol (núm. operació 220230038246, de 12-01-2024).



Ajuntament  
de Salou

Unitat / Departament		
Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació		
Codi de document COP18I006M	Núm. d'expedient 3870/2023	15-01-24 12:57

3. Notificar aquesta resolució al contractista i al director facultatiu de l'obra, amb l'avertiment dels recursos que s'hi poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció General i a STM.

### Peu de recurs

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.



Signatura electrònica  
Firma electrònica

Regidor delegat de  
Control de  
Concessions i  
Contractes  
Xavier Montalà  
Arribas  
(Decret núm  
4270/2023 de  
09/08/2023)  
16-01-2024 09:07



Signatura electrònica  
Firma electrònica

Secretari General  
Enric Ollé Bidó  
15-01-2024 14:32