





Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		Ajuntament de Salou DECRET Data 19-02-2025 Número DEC/771/2025 
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I015B	Núm. d'expedient 7481/2024	18-02-25 13:26

Interessat de l'expedient
AJUNTAMENT DE SALOU SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

Localització de l'activitat

Assumpte
DECRET APROVACIÓ CERT. 2.
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
D'ADEQUACIÓ DE L'ESPAI DEL PLA DE
MASET PER LA PRESERVACIÓ I
RESTAURACIÓ DELS SEUS VALORS
ETNOGRÀFICS, ENOLÒGICS I ECOLÒGICS

DECRET

Identificació de l'expedient

Expedient núm. 7481/2024, relatiu a la contractació de les obres d'adequació de l'espai del Pla de Maset per la preservació i restauració dels seus valors etnogràfics, enològics i ecològics.

Tràmit: Aprovació certificació d'obres núm. 2

Fets

- Per Decret núm. 4164/2024, de 23 d'agost, de la regidora delegada de Serveis Generals, s'adjudica el contracte de les obres d'adequació de l'espai del Pla de Maset per la preservació i restauració dels seus valors etnogràfics, enològics i ecològics, a favor de l'empresa L'AGULLA CONSTRUCCIÓ I SERVEIS DE PAISATGE S.L., pel preu de 117.659,40 €, IVA inclòs.
- El 3 de setembre de 2024, aquesta adjudicació es formalitza en document administratiu.
- El 27 de setembre de 2024, les parts contractants signen l'Acta de comprovació del replanteig.
- El 30 de gener de 2025, el cap de Servei de Projectes Urbans, Infraestructures i Espais Públics, Sr. Josep M^a Ferran Mercadé, director facultatiu de les obres, emet informe referent a l'increment en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte per import d'11.754,18 €, IVA inclòs, que ha sofert l'obra pels següents motius:



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació		
Codi de document COP19I015B	Núm. d'expedient 7481/2024	18-02-25 13:26

- Neteja del terreny: Desbrossada i neteja del terreny amb arbustos i petits arbres amb mitjans mecànics. Compren la trituració de les restes amb biotrituradora, la retirada de soques, i la retirada i gestió de possibles deixalles que puguin sortir.
- Aclariment del bosc. Desbroçada amb mitjans manuals per tal de minimitzar els risc d'incendi.
- Despedregament de terreny compacte a una fondària de treball de 10 cm, amb tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) amb equip despedregador tipus forquilla amb remolc, amb una amplària de treball de 1.66 a 2.65 m, per a un pendent inferior al 12 %, sense incloure la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor

5. El 14 de febrer de 2025, els S.T.M. traslladen al Servei de Contractació la següent documentació:
- Certificació núm. 2, expedida el 4 de febrer de 2025 pel director de l'obra, en concepte de l'increment en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, per tal que es tramiti la seva aprovació i pagament.
 - Factura emesa pel contractista, núm. 2500022, de 13 de febrer de 2025, per import de 11.754,18 € €, IVA inclòs, corresponent a la certificació d'obra indicada.

Fonaments de dret

1. Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques:
 - *Art. 160.1: Només es poden introduir variacions sense aprovació prèvia quan consisteixin en l'alteració del nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu primitiu del contracte, exclòs l'impost sobre el valor afegit.*
 - *Art. 160.2: Les variacions esmentades a l'apartat anterior, respectant en tot cas el límit que preveu, s'han d'incorporar a les relacions valorades mensuals i s'han de recollir i abonar en les certificacions mensuals, d'acord amb el que preveu l'article 145 de la Llei, o amb càrrec al crèdit addicional del 10 per 100 a què fa referència la disposició addicional catorzena de la Llei, en la certificació final a què es refereix l'article 147.1 de la Llei, una vegada complerts els tràmits que assenyala l'article 166 d'aquest Reglament.*



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament		
Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació		
Codi de document COP19I015B	Núm. d'expedient 7481/2024	18-02-25 13:26

En aquest cas, l'alteració en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte suposa un increment d'11.754,18 €, IVA inclòs, quantitat que representa incrementar el preu d'adjudicació en un percentatge del 9,99 %.

2. L'article 21.1, lletra f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a l'alcalde "el desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat".
3. Els articles 185.2 i 186.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableixen, respectivament, que correspondrà al president de la corporació el reconeixement i la liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits, així com les funcions d'ordenació de pagaments.
4. Les Bases d'Execució del vigent Pressupost municipal atribueixen a l'alcalde la competència d'ordenar els pagaments, sense perjudici de les delegacions que pugui efectuar conforme a la normativa vigent.
5. El plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte regula el procediment d'abonament de les certificacions al contractista.
6. Decret d'Alcaldia núm. DEC/744/2025, de 17 de febrer, de delegació de competències que li corresponen com a òrgan de contractació en el regidor de Contractes i Concessions.

Resolució

1. Aprovar la certificació núm. 2 del contracte de les obres d'adequació de l'espai del Pla de Maset per la preservació i restauració dels seus valors etnogràfics, enològics i ecològics.
2. Ordenar el pagament al contractista de la factura núm. 2500022, de 13 de febrer de 2025, per import d'11.754,18 €, IVA inclòs, corresponent a la certificació d'obres indicada, dins el termini legalment establert, amb càrrec a la partida pressupostària 02.1510.60902 – RECUPERACIÓ DE PATRIMONI (núm. d'operació 220240041038 de 3 de febrer de 2025).
3. Notificar aquesta resolució al contractista, amb l'advertiment dels recursos que s'hi poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció General, a Tresoreria i a STM.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I015B	Núm. d'expedient 7481/2024	18-02-25 13:26

Peu de recurs

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.



Signatura electrònica
Firma electrònica

Regidor delegat de
Control de
Concessions i
Contractes
Marc Montagut
Prats
(Decret núm
744/2025 de
17/02/2025)
19-02-2025 12:08



Signatura electrònica
Firma electrònica

Secretari General
Enric Ollé Bidó
18-02-2025 15:19