



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		 Ajuntament de Salou DECRET Data 22-05-2025 Número DEC/2823/2025
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I02PX	Núm. d'expedient 12757/2023	

Interessat de l'expedient
AJUNTAMENT DE SALOU SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

Localització de l'activitat

Assumpte
DECRET APROVACIÓ INICI MODIFICACIÓ DEL
CONTRACTE I APROVACIÓ INICIAL PROJECTE
MODIFICAT. CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
REMDELACIÓ I MILLORA DE DIVERSES PLACES
I PARCS DE SALOU, DINS DEL PLA DE
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA,
FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU

DECRET

Identificació de l'expedient

Expedient 12757/2023, relatiu a la contractació de les obres de remodelació o millora de diverses places i parcs de Salou, en el marc de l'estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU

Tràmit: Inici de l'expedient de la segona modificació del contracte i aprovació inicial del projecte modificat de les obres corresponents al Lot 2: Remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou

Fets

1. Per Decret núm. DEC/4612/2023, de 5 de setembre, del regidor delegat de Serveis Generals s'aprova inicialment el projecte d'obres ordinàries de remodelació o millora de diverses places i parcs (plaça de la corona d'Aragó, plaça de Cala Crancs, plaça de la Sardana, plaça Louis Braille, parc de les Pedreres i parc del Mirador de Salou), per un pressupost base de licitació d'1.259.929,68 € i un termini d'execució de 7 mesos.

En no haver-se presentat al·legacions o reclamacions dins el tràmit d'informació pública, de conformitat amb la pròpia resolució d'aprovació inicial el projecte queda aprovat definitivament.

2. Per Decret núm. DEC/5298/2023, de 4 d'octubre, del regidor delegat de Serveis Generals, s'aprova l'expedient administratiu de tramitació ordinària núm. 12757/2023 per a la contractació de les obres de remodelació o millora de diverses places i parcs de Salou, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next Generation EU, per un pressupost base de licitació total de 2.259.076,79 €, i dividit en els següents pressupostos parcials de licitació per lots:



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I02PX	Núm. d'expedient 12757/2023	16-05-25 10:34

▪ Lot 1: Remodelació o millora de les places d'Andalusia, de la Pau, de la Província, Sant Jordi i Parc Manel Albinyana: 999.147,11 €.

▪ Lot 2: Remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou: 1.259.929,68 €.

En la mateixa resolució, s'aprova una despesa màxima per import de 2.259.076,79 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 02.1532.61907 – REMODELACIÓ ONZE PLAÇES (núm. d'operació 220220000128, de 25-01-2022, i núm. d'operació núm. 220230023607, de 06-09-2023).

- Aquest contracte està inclòs dins del projecte "*Plan de Sostenibilidad Turística de Salou*", cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en concret, dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, convocatòria extraordinària 2021, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
- Per Decret núm. DEC/6288/2023, de 23 de novembre, del regidor delegat de Serveis Generals, s'adjudica el Lot núm. 2.- Remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou - del contracte de les obres licitat a favor de l'empresa EXCAVACIONS Y ROCALLAS CATALUNYA S.L., pel preu d'1.005.423,88 €, IVA inclòs, (830.928,83 €, sense IVA).
- El 30 de novembre de 2023, aquesta adjudicació es formalitza en document administratiu.
- Per Decret núm. DEC/5415/2024, de 15 de novembre, del regidor delegat de Control de Concessions i Contractes, s'aprova la primera modificació del contracte corresponent al Lot 2 de les esmentades obres per preus contradictoris corresponents a unitats d'obra no previstes en el projecte per un import total de 174.226,53 €, IVA inclòs, i s'incorporen els nous preus al quadre de preus del projecte.
- El 4 de desembre de 2024, aquesta primera modificació es formalitza en document administratiu.
- El mes d'abril de 2025, l'empresa PLIKUM S.L., encarregada de la direcció de les indicades obres, redacta el projecte modificat de les obres corresponents al Lot 2: Remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I02PX	Núm. d'expedient 12757/2023	16-05-25 10:34

Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou, amb un pressupost d'execució per contracte d'1.889.768,51 €.

- El 9 de maig de 2025, el Tècnic de STM, Sr. Enric Viadel Mestre, unitat encarregada del seguiment i l'execució ordinària del contracte, emet informe referent a l'aprovació del projecte modificat de les esmentades obres i a l'ampliació de contracte amb l'empresa adjudicatària de les obres.
- El 21 de maig de 2025, el Tècnic de STM, Sr. Enric Viadel Mestre, emet informe referent a la urgència de la tramitació del procediment de modificació del contracte i del procediment d'aprovació del projecte modificat de les obres indicades.

Fonaments de dret

- Informe, de 9 de maig de 2025, del Tècnic de STM, Sr. Enric Viadel Mestre, el qual es transcriu a continuació de forma literal pel seu caràcter essencial per tal de motivar l'adopció d'aquest acord:

INFORME

OBRA : Remodelació o millora de diverses obres i parcs

Lot 2

Places de Corona d'Aragó, Cala Crancs, de la Sardana, de Louis Braille i Parcs del Mirador i de les Pedreres

Empresa contractista. Excavaciones y Rocallas Catalunya S.L.

Direcció d'obra: PLIKUM S.L.

Informe justificatiu per l'aprovació del projecte modificat de la remodelació o millora de diverses places i parcs, Lot 2

Arquitecte municipal: Enric Viadel Mestre

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I02PX	Núm. d'expedient 12757/2023	16-05-25 10:34

FETS

L'any 2023, l'empresa Plikum redacta el projecte de Remodelació o millora de diverses obres i parcs, Lot 2, compost per les places Louis Braille, Cala Crancs, de la Sardana, i Corona Aragó i els parcs de les Pedreres i del Mirador.

En data 14-06-2023 la Unitat de Contractació sol·licita als STM un informe del projecte bàsic i executiu de remodelació o millora de diverses places i parcs lot 2,

redactat per l'empresa Plikum SL per tal de verificar que el projecte té en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari.

En 25-07-2023, els STM informen favorablement sobre aquest projecte.

En 23-11-2023 Per Decret del regidor delegat de Serveis Generals núm. DEC/6288/2023, de 23 de novembre, s'adjudica a l'empresa EXCAVACIONS Y ROCALLAS CATALUNYA S.L., amb NIF B-65535833, el Lot 2: Remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou – del contracte de les obres de remodelació o millora de diverses places i parcs de Salou, pel preu d'1.005.423,88 €, IVA inclòs.

El 30 de novembre de 2023, aquesta adjudicació es formalitza en document administratiu

El 9 de gener de 2024, les parts contractants signen l'Acta de comprovació del Replanteig

El 17 de maig de 2024 els STM sol·liciten mitjançant un informe l'aprovació dels esbósos de pressupost previstos per l'aparició de dificultats ocultes i no previsibles a l'obra detallada a l'informe adjunt i que, sobre un import d'adjudicació de 1.005.423,88 € es resumeix en els increments següents:

Incrementos d'amidaments de projecte: 9,98%, és a dir, 100.355,98 €

Partides contradictòries de projecte a aprovar: 17,33%, és a dir, 174.226,53 €

Partides addicionals sorgides per necessitats turístiques: 2,68%, és a dir, 26.931,91 €



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I02PX	Núm. d'expedient 12757/2023	16-05-25 10:34

Essent una variació total del 29,99%%, és a dir, 301.514,41 €

Les certificacions a partir d'aquesta data es referiran a l'import resultant d'aquesta ampliació de contracte aprovada: 301.514,41 € + 1.005.423,88 € = 1.306.938,30 €.

Posteriorment a aquesta ampliació de contracte s'han detectat moviments de l'estructura de l'aparcament de plaça Corona d' Aragó per afeccions de l'aigua freàtica. Aquest fet, suposarà la necessitat d'un estudi estructural i reforç estructural de la capa superior de formigó. Alhora, la intervenció al Parc de Les Pedreres i al Parc del Mirador de Salou generarà un escreix important d'amidament de les partides de moviment de terres per tal d'aconseguir pendents més accessibles per a totes les edats. Ambdues circumstàncies han portat a un nou escreix d'import d'obra que ha suposat la redacció d'un projecte modificat.

Aquest projecte assoleix un import fins els 201.096,98 € de més arribant al 49,99% d'escreix respecte la primera adjudicació i un import final de 1.889.768,51 (IVA inclòs).

L'import final de revisió de contracte és de 1.889.768,51 que queda reflectit al projecte modificat presentat. L'import tenint en compte el tant per cent de baixa (20,20000037%), és de 1.508.035,30 €.

S'adjunta un quadre explicatiu dels imports (amb la baixa incorporada):

Finançat per



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I02PX	Núm. d'expedient 12757/2023	16-05-25 10:34

Llicitació

Modificació 1

Projecte Modificat

875.011,93

262.405,45

175.013,01

% d'escreix
sobre licitació
inicial
19% DGBI

29,99

20,00

despeses
generals i
benefici
industrial

166.252,27

49.857,04

33.252,47

Subtotal

1.041.264,20

312.262,49

208.265,48

Total acumulat

1.041.264,20

1.353.526,68

1.561.792,16

21% IVA

218.665,48

284.240,60

327.976,35

Total acumulat
amb IVA inclòs

1.259.929,68

1.637.767,29

1.889.768,5186

Imports amb baixa aplicada

Import
corresponent a
la baixa
(20,20000037%)

210.335,37

63.077,02

42.069,63



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I02PX	Núm. d'expedient 12757/2023	16-05-25 10:34

Subtotal (import d'adjudicació)	830.928,83	249.185,46	166.195,85
21% IVA	174.495,05	52.328,95	34.901,13
Total parcial de cada projecte o modificació amb baixa aplicada	1.005.423,88	301.514,41	201.096,98
Total acumulat amb baixa aplicada	1.005.423,88	1.306.938,29	1.508.035,28

Sol·licitem

Donades les circumstàncies i dificultats no previsibles aparegudes a l'obra per poder finalitzar les obres i no causar major perjudici que podria arribar a ocasionar la pèrdua de les subvencions concedides, sol·licitem l'aprovació d'aquest balanç econòmic/liquidació d'obra detallada a l'informe adjunt i que, sobre un import d'adjudicació de 1.005.423,88 € es resumeix en els increments següents:

Incrementats recopilats al projecte modificat de 502.611,39 € arribant a un import final amb IVA inclòs de 1.508.035,28 €



Tècnic dels Serveis
Tècnics Municipals
Enric Viadel Mestre
09-05-2025 12:01

Signatura electrònica
Firma electrònica

- Informe, de 21 de maig de 2025, del Tècnic de STM, Sr. Enric Viadel Mestre, el qual es transcriu a continuació de forma literal pel seu caràcter essencial per tal de motivar l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència:



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament		
Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació		
Codi de document COP19I02PX	Núm. d'expedient 12757/2023	16-05-25 10:34

INFORME

Identificació de l'expedient: 12757/2023

Tràmit: Emissió d'informe per Justificació de tràmit d'urgència per projecte modificat de renovació de 11 places i parcs, lot 2

Fets:

S'ha redactat un projecte modificat del lot 2 de renovació de 11 places i parcs per tal de donar resposta a l'escreix de volum d'obres previst.

Aquest projecte defineix unes obres pertanyents al lot 2 que requereixen una ràpida solució per raons diferents:

La plaça està emplaçada en una zona cèntrica del municipi, molt activa a l'època estival, raó per la qual seria molt necessari finalitzar les obres com abans possible. La plaça està envoltada per 2 hotels i tot un seguit de locals de caire turístic molt afectats ja al llarg de la temporada passada per sorolls i dificultats de transit que ja van produir pèrdues econòmiques importants. Caldria que aquesta situació no es reproduís un any més.

Alhora, el retard de les obres impedeix l'explotació econòmica de l'aparcament emplaçat al soterrani de la plaça, de manera que el consistori es pot veure abocat a negociar amb l'empresa concessionària les compensacions econòmiques que d'aquesta circumstància es puguin derivar.

I en tot cas, finalitzar l'obra a la data prevista actualment (finals de juny) significaria que el municipi disposaria d'un nou refugi climàtic i un nou espai completament renovat per poder-hi realitzar actes socials durant la franja de més ocupació turística de la temporada.

Conclusions

Per aquestes raons, és de vital importància tramitar el projecte modificat amb caràcter d'urgència.

per a que així consti, signa el tècnic director d'obres.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I02PX	Núm. d'expedient 12757/2023	16-05-25 10:34



Tècnic dels Serveis
Tècnics Municipals
Enric Viadel Mestre
21-05-2025 09:34

Signatura electrònica
Firma electrònica

3. D'acord amb la clàusula 24 del plec de clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP) que regula el contracte d'obres, *es designarà una persona responsable del contracte que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l'execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l'impacte administratiu i tècnic de les incidències d'execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte.*

La lletra l) de l'esmentada clàusula disposa que una de les funcions del responsable del contracte és "*Proposar les modificacions que convingui introduir en les obres per al bon fi d'aquestes*".

L'apartat N del quadre de característiques del PCAP designa a la Unitat de Serveis Tècnics Municipals com a unitat encarregada del seguiment i l'execució del contracte.

D'acord amb l'apartat Q del quadre de característiques del PCAP, no es preveuen modificacions de contracte d'acord amb l'article 204 de la LCSP, i en cas de requerir una modificació de contracte aquesta s'haurà de tramitar d'acord amb l'article 205 de la LCSP.

4. Atès que el Tècnic de STM, Sr. Enric Viadel Mestre, unitat encarregada del seguiment i l'execució ordinària del contracte, ha presentat una proposta tècnica de modificació del contracte per les raons exposades en el seu informe de 9 de maig de 2025, es proposa iniciar un expedient de modificació de l'esmentat contracte d'obres amb les actuacions previstes en el punt 4 de l'article 242 de la LCSP.

Aquest article disposa que

Quan el director facultatiu de l'obra consideri necessària una modificació del projecte i es compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a l'òrgan de contractació autorització per iniciar l'expedient corresponent, que s'ha de substanciar amb les actuacions següents:



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I02PX	Núm. d'expedient 12757/2023	16-05-25 10:34

- a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d'aquesta.
- b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies.
- c) Aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació, així com de les despeses complementaris necessàries.

5. Per la seva banda, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) conté la següent regulació:

- *Art. 42: Objecte: Només es poden introduir modificacions en el projecte d'obres aprovat quan siguin conseqüència de necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps d'elaborar aquell, sempre que no comportin alteració substancial de l'objecte o de les característiques bàsiques.*

6. El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, disposa amb caràcter general per a tots els contractes:

Article 102. Procediment per a les modificacions. *Quan sigui necessari introduir alguna modificació en el contracte, s'ha de redactar l'oportuna proposta integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin la modificació. L'aprovació per l'òrgan de contractació requereix l'audiència prèvia del contractista i la fiscalització de la despesa corresponent.*

S'ha de tenir en compte també la regulació continguda en els articles 158 i següents d'aquest reglament.

7. Per tot l'exposat, i atès que el projecte modificat de les obres corresponents al Lot 2: Remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou, ja ha estat redactat pel l'empresa PLIKUM S.L., encarregada de la direcció de les indicades obres, els següents tràmits a realitzar en el procediment seran, en primer lloc, l'aprovació inicial del projecte modificat i, paral·lelament, l'atorgament de tràmit d'audiència a l'empresa contractista i al redactor del projecte. Aquest serà per un termini de 3 dies hàbils, d'acord amb l'art. 242.4 de la LCSP.

Degut als greus perjudicis que pot causar per a l'interès públic la suspensió temporal total de l'execució de les obres, es proposa la continuació de les obres mentre es tramita i aprova aquesta modificació contractual.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I02PX	Núm. d'expedient 12757/2023	16-05-25 10:34

8. La Disposició final quarta de la LCSP - Normes aplicables als procediments que regula aquesta Llei i als mitjans propis personificats -, disposa el següent:

1. Els procediments que regula aquesta Llei es regeixen, en primer terme, pels preceptes que contenen la Llei esmentada i les seves normes de desplegament i, subsidiàriament, pels que estableixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i les seves normes complementàries.

9. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

Article 33. Tramitació d'urgència.

1. Quan raons d'interès públic ho aconsellin, es pot acordar, d'ofici o a petició de l'interessat, l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència, per la qual es redueixen a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, tret dels relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.

2. No es pot interposar cap recurs contra l'acord que declari l'aplicació de la tramitació d'urgència al procediment, sense perjudici del que sigui procedent contra la resolució que posi fi al procediment.

D'acord amb les causes exposades a l'informe emès el 21 de maig de 2025 pel Tècnic de STM, Sr. Enric Viadel Mestre, es creu necessari declarar el caràcter d'urgència de la tramitació del procediment de modificació del contracte i del procediment d'aprovació del projecte modificat de les obres indicades.

10. En el present expedient la competència per aprovar la modificació del projecte d'obres correspon al regidor delegat de la Subàrea de contractes i concessions per delegació de l'alcalde realitzada per resolució núm. DEC/744/2025, de 17 de febrer (publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 20 de març de 2025, inserció CVE-2025-02206).

Resolució

1. Iniciar un expedient administratiu de modificació del contracte de les obres corresponents al Lot 2: Remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou formalitzat amb l'empresa EXCAVACIONS Y ROCALLAS CATALUNYA S.L. Aprovar inicialment el projecte modificat de les obres ordinàries de Remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou, per un pressupost d'execució per contracte d'1.889.768,51 €.



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I02PX	Núm. d'expedient 12757/2023	16-05-25 10:34

3. Declarar el caràcter d'urgència de la tramitació del procediment de modificació del contracte i del procediment d'aprovació del projecte modificat de les obres indicades, d'acord amb el previst a l'art. 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. Exposar l'indicat projecte modificat a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, al tractar-se d'una tramitació de caràcter urgent, tot procedint a la publicació del corresponent edicte en el DOGC, així com inserir-lo al tauler d'anuncis de la Corporació.
5. Atorgar tràmit d'audiència a l'empresa contractista EXCAVACIONS Y ROCALLAS CATALUNYA S.L. i a l'empresa PLIKUM S.L., redactora del projecte, per un termini de 3 dies hàbils, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
6. Ordenar a l'empresa EXCAVACIONS Y ROCALLAS CATALUNYA S.L. la continuació de l'execució de les obres adjudicades degut als greus perjudicis que pot causar per a l'interès públic la suspensió temporal de les mateixes.
7. Notificar el present acord a l'empresa EXCAVACIONS Y ROCALLAS CATALUNYA S.L., i a l'empresa, PLIKUM S.L. i donar el trasllat del mateix als STM i a la Intervenció de fons, a efectes del seu coneixement.

Peu de recurs

Contra el present acord no procedeix la interposició de cap recurs, al tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat.

Contra l'acord que declara l'aplicació de la tramitació d'urgència al procediment no es pot interposar cap recurs.



Signatura electrònica
Firma electrònica

Regidor delegat de
Control de
Concessions i
Contractes
Marc Montagut
Prats
(Decret núm
744/2025 de
17/02/2025)
22-05-2025 19:49



Signatura electrònica
Firma electrònica

Secretari General
Enric Ollé Bidó
22-05-2025 14:12



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU